



25 अगस्त, 2026 को प्री-बिड बैठक का कार्यवृत्त - बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, कोलकाता में
2 एस्केलेटर के डिजाइन आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)
ई-निविदा नंबर: [2026_RBI_285923_1](#)

उपर्युक्त विषय से संबंधित निविदा की प्री-बिड मीटिंग 25 अगस्त, 2026 को सुबह 11:00 बजे ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की गई थी।

2. प्री-बिड बैठक के दौरान बैंक के निम्नलिखित अधिकारी और इच्छुक बोलीदाता उपस्थित थे:

क) बैंक के उन अधिकारियों की सूची जिन्होंने प्री-बिड बैठक में भाग लिया है:

क्रम संख्या	बैंक के अधिकारी का नाम	उपाधि
1.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	महाप्रबंधक
2.	श्री किरण पॉल	सहायक महाप्रबंधक
3.	श्री रबीन्द्र नाथ किस्कू	प्रबंधक (टीई)
4.	सुश्री अंबिका चाकी	प्रबंधक
5.	श्री राकेश कुमार मिश्र	सहायक प्रबंधक (टी-ई)
6.	श्री विजय नंदी	सहायक प्रबंधक
7.	श्री शशि संकर सिन्हा	सहायक प्रबंधक (टी-ई)

ख) भाग लेने वाले वेंडरों के प्रतिनिधियों की सूची:

क्रम संख्या	वेंडर के नाम	वेंडर प्रतिनिधि के नाम
1.	शिंडलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	श्री संजय अग्रवाल
2.	बीएलटी ब्रिलियंट लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर प्राइवेट लिमिटेड	श्री ध्रुवा ज्योति सरकार
3.	बीएलटी ब्रिलियंट लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर प्राइवेट लिमिटेड	श्री कार्तिक बसक
4.	जॉनसन लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री अरिजित बिस्वास
5.	ओटिस एलेवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	श्री अरिजित मलाकार
6.	ओटिस एलेवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	श्री राहुल दासगुप्ता

7.	ओटिस एलेवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	श्री अरूप रक्षित
8.	कोन लिफ्ट	श्री दीपज्योति रॉय चौधरी
9.	कोन लिफ्ट	श्री त्रिद्वीप चक्रवर्ती

3. बैठक के दौरान पूछे गए प्रश्न और उस पर बैंक के उत्तर नीचे सारणीबद्ध हैं:

क्रम संख्या	प्रीबिड बैठक के समय फर्म द्वारा पूछे गए प्रश्न	बैंक का जवाब
1	सेक्शन VIII, खंड 3.1: मोटर सुरक्षा वर्ग को IP21 के बजाय IP55 के रूप में माना जा सकता है	जैसा कि निविदा में कहा गया है।
2	बोली का अनुमानित मूल्य: 19 वर्षों के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी) शुल्क बोली के अनुमानित मूल्य यानी 74 लाख रुपये सहित या अनन्य है	बोली का अनुमानित मूल्य यानी 74 लाख रुपये पूंजीगत लागत यानी मूल्य बोली के आइटम नंबर 1 के लिए है।
3	खंड IX, B का क्रम संख्या 1.41: स्थापना लंबाई के पूर्ण लोड-1/1000 पर ट्रेस डिफ्लेक्सन	पूर्ण भार पर ट्रेस डिफ्लेक्सन को स्थापना लंबाई के 1/750 के रूप में पढ़ा जा सकता है।
4	खंड IX, A: स्टेप कलर- सिल्वर/ब्लैक (बैंक द्वारा अनुमोदित) का क्रम संख्या 1.30	स्टेप कलर को एल्यूमीनियम/सिल्वर/ब्लैक (बैंक द्वारा अनुमोदित) के रूप में पढ़ा जा सकता है।
5	खंड IX, C की क्रम संख्या 1.48: दोनों लैंडिंग पर फॉल्ट इंडिकेटर के साथ मॉनिटरिंग और फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम	जैसा कि निविदा में कहा गया है।
6	खंड IX, A का क्रम संख्या 1.18: बाहरी आवरण सामग्री और दायरा	जैसा कि निविदा में कहा गया है।
7	खंड IX, D की क्रम संख्या 1.95: धुआं और तापमान निगरानी सेंसर के साथ ट्रेस के अंदर मशीनरी स्थानों पर स्प्रिंकलर	छोड़ा गया।
8	खंड IX, D की क्रम संख्या 1.96: विनिर्देशों के अनुसार किसी भी मानक प्रोटोकॉल में बीएमएस प्रणाली के साथ केबल प्रावधान और इंटरफेस	इसे पढ़ा जा सकता है क्योंकि आपूर्ति की गई एस्केलेटर बीएमएस के साथ कॉन्फिगर करने के लिए संगत हो

(3)

		सकती है और एकीकरण के लिए पोर्ट प्रदान किया जाना चाहिए।
9	खंड IX, A: सं. क्षैतिज चरणों की संख्या	इसे प्रत्येक लैंडिंग पर न्यूनतम 02 (दो) चरणों के रूप में पढ़ा जा सकता है।
10	सेक्शन III, V का खंड 23: न्यूनतम रनिंग खाता बिल संविदा मूल्य का 20% होगा	इसे न्यूनतम रनिंग अकाउंट बिल के रूप में पढ़ा जा सकता है जो संविदा मूल्य का 10% होगा।
11	सेक्शन I का पैरा 2.4: सॉल्वेंसी	जैसा कि निविदा में कहा गया है, अर्थात्, बोलीदाता बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, विशेष रूप से कार्य के उद्देश्य के लिए, कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए प्रस्तुत करेगा।
12	खंड IX का क्रम संख्या 1.11, A: झुकाव कोण: 35° (लगभग.)	इसे 30° या 35° झुकाव कोण के रूप में पढ़ा जा सकता है।

4. पूर्व-बोली बैठक के ये कार्यवृत्त बोली दस्तावेज का हिस्सा होंगे। निविदा के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

दिनांक: 27 अगस्त 2026

स्थान: कोलकाता

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

पश्चिम बंगाल और अंदमान और निकोबार