
भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA
कोच्ची / KOCHI
संपदा विभाग / ESTATE DEPARTMENT

ई-टेंडर - प्री-बिड मीटिंग का कार्यवृत्त - ई-टेंडर नंबर: 2026_RBI_297389

कार्य का नाम: आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।

आरबीआई वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित एनआईटी में उल्लिखित अनुसार उपरोक्त कार्य के लिए बोली पूर्व बैठक 12 नवंबर 2026 को 15:00 बजे कार्यालय भवन में आयोजित की गई थी।

2. कोई भी बोलीदाता मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि, कुछ फर्मों द्वारा ईमेल के माध्यम से पूछे गए प्रश्न और बैंक द्वारा उनके उत्तर नीचे सारणीबद्ध हैं।

टेंडर संदर्भ में पोस्ट किए गए प्रश्न।	बैंक की ओर से उत्तर/ स्पष्टीकरण, यदि कोई हो।
10.1 - कार्यस्थल के लिए लीनियर सस्पेंडड एलईडी प्रकाश (400 मिमी - 50W उपलब्ध नहीं) उपलब्ध वाटेज है - 40W / 48W / 60W।	बीओक्यू आइटम नंबर: 10.1 अपरिवर्तित रहेगा, सिवाय इसके कि उसमें उल्लिखित वाटेज को 'न्यूनतम 48W' माना जाएगा।
10.4 - एलईडी 30x30 सेमी सतह प्रकार फिटिंग - 25W उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध है 30W / 36W / 50W	बीओक्यू आइटम नंबर: 10.4 अपरिवर्तित रहेगा, सिवाय इसके कि उसमें निर्दिष्ट एलईडी 30x30 सेमी सतह प्रकार फिटिंग का वाटेज 'न्यूनतम 25W' होगा।
10.5 - एलईडी 50x50 सेमी सतह प्रकार फिटिंग - 25W उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध आकार और वाटेज 60x60 सेमी है, वाटेज 30W/ 36W / 50W है।	बीओक्यू आइटम नंबर: 10.4 अपरिवर्तित रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि बीओक्यू आइटम एलईडी 50x50 सेमी सतह प्रकार सजावटी फिटिंग के लिए है, जो बनावटी छत के माध्यम से मूल छत से निलंबित किया जाना है, और फिटिंग के लिए निर्दिष्ट वाटेज 'न्यूनतम 35W' होगा। फिटिंग की सूचक छवि यहां रखी गई है।  
10.3 - एलईडी ट्रैक लाइट चैनल 1 मीटर / 2 मीटर लंबाई में उपलब्ध है। कृपया बताएं कि कौन सा आवश्यक है या कुल फुटेज आवश्यक है।	बीओक्यू आइटम नंबर: 10.3 अपरिवर्तित रहेगा, सिवाय इसके कि उल्लिखित वाटेज 'न्यूनतम 10W' होगा और ट्रैक चैनल की लंबाई 1 मीटर होगी।

कृपया नोट करें:

i) यह दस्तावेज (बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त) निविदा का हिस्सा होगा।

ii) बिड दस्तावेज की अन्य शर्तें, प्रावधान और विनिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

12 नवंबर, 2026

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची